



VINCI ARCHI

ARCHI GENERALE

ARCHITECTURE-MANAGEMENTS GENERAL-RECHERCHE-DESIGN & GESTION DE PROJETS

CENTRE D'EXCELLENCE U.CAD

Etat d'avancement des travaux finition sous-sol – RDC et 1° Etage

Date : le 28-03-2025

Travaux	Pourcentage d'avancement des travaux
Gros œuvre rez de chaussée, sous -sol ,1°étage	80%
Plomberie sanitaire.	60%
Electricité courant fort, courant faible	60%
Carrelages	40%
Menuiserie alu.	40%
Menuiserie bois	----- en cours
Menuiserie métallique	----- en cours
Système réseaux internet	30%
Système réseaux climatisation	40%
Système réseaux incendie	----- en cours
Système réseaux vidéo surveillances	----- en cours
Peintures	30%

L'avancement des travaux du sous-sol RDC, Etage finis et fonctionnels est de 65% de l'ensemble de cette phase

La date de livraison du sous-sol –RDC -1°Etage fonctionnelle fixé au 17 juin 2025

Fait à Dakar le 28-03-2025

Le cabinet Vinci archi

L'architecte



CAO/DAO: ARCHITECTURE-AMENAGEMENT GENERALE - RECHERCHE - DESIGN - GESTION DE PROJET - EXPERTISE FONCIERE & IMMOBILIERE
ASSOCIES PAPE Y. KANE - ALPHA NDIAYE

Cabinet: VINCI ARCHI - N.I.N.E.A: 009473191 - SN DKR 2022 A 19942 - Cité Aliya Diène - Résidence BOCAR FATY
Tel bureau: 33 820 12 05 Port: 77 269 28 28 / 77 537 98 23 / 77 631 68 85 - E-mail: cabinetvinciarchi@gmail.com / ndiayvalpha9810@yahoo.fr